

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和01年07月30日

計画の名称	斑鳩町における快適で活力ある暮らしの実現												
計画の期間	平成27年度～平成30年度(4年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	斑鳩町												
計画の目標	管渠施設整備を早期に実施し、公共下水道整備区域の拡大を図るとともに水洗化促進を行い、河川・水路の水質改善を推進する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	2,811	A	2,811	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 平成27年度当初	中間目標値 平成29年度末	最終目標値 平成30年度末
1	斑鳩町の下水道整備率を48%(H26)から60%(H30)に向上させる。 整備率 整備済区域内人口(人) ÷ 行政区域内住基人口(人)	48%	56%	60%
2	平成25年度からの供用開始区域内で公共下水道に接続することにより不用となった浄化槽施設を雨水貯留施設に転用する補助申請件数0件(H27)から10件(H30)に向上させる。 申請件数 平成25年度からの供用開始区域内で浄化槽施設雨水貯留施設転用補助申請の件数	0件	5件	10件

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
											H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	斑鳩町	直接	斑鳩町	管渠(汚水)	新設	第1 1 処理分区(未普及対策)	汚水管φ200~400mm L=6,500m	斑鳩町	■	■	■	■		1,300		—	
	A07-002	下水道	一般	斑鳩町	直接	斑鳩町	管渠(汚水)	新設	第1 2 処理分区(未普及対策)	汚水管200mm L=690m	斑鳩町	■	■	■	■		265		—	
	A07-003	下水道	一般	斑鳩町	直接	斑鳩町	管渠(汚水)	新設	第1 3 処理分区(未普及対策)	汚水管φ200mm L=1,330m	斑鳩町	■	■	■	■		236		—	
A07-004	下水道	一般	斑鳩町	直接	斑鳩町	管渠(汚水)	新設	第1 4 処理分区(未普及対策)	汚水管φ200~250mm L=390m	斑鳩町	■	■	■	■		215		—		
A07-005	下水道	一般	斑鳩町	直接	斑鳩町	管渠(汚水)	新設	第1 5 処理分区(未普及対策)	汚水管φ200~250mm L=3,800m	斑鳩町	■	■	■	■		794		—		
A07-006	下水道	一般	斑鳩町	間接	個人	—	—	浄化槽施設雨水貯留施設 転用補助	申請件数10件	斑鳩町	■	■	■	■		1		—		
											小計						2,811			

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						2,811		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

定量的指標の実績値をもとに、斑鳩町上下水道課において実施

事後評価の実施時期

事業終了後

公表の方法

斑鳩町ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

各処理分区の公共下水道整備を行った結果、下水道処理人口の普及率及び水洗化率が向上した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

今後も当町の財政状況を考慮しつつ、斑鳩町公共下水道全体区域内の普及促進に努める。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	60%
	最終実績値	60%
整備済区域内人口（人） ÷ 行政区域内住基人口（人）		
2	最終目標値	10件
	最終実績値	7件
平成25年からの供用開始区域内で浄化槽施設雨水貯留施設転用補助申請の件数		
面整備を3年継続工事として実施した現場が2現場あり、その区域の供用開始が平成31年4月となったこと		