

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	奈良県	市町村名	斑鳩町	地区名	JR法隆寺駅周辺地区			面積	270ha			
交付期間	平成18年度～平成22年度	事後評価実施時期	平成22年度	交付対象事業費	775百万円	国費率	0.342					
事業名												
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業 基幹事業	地域生活基盤施設(観光案内板整備)、高質空間形成施設(駅前広場整備用地取得、駅前広場整備、公衆トイレ改修、QRコード貼付)、既存建造物活用事業(文化財活用センター整備)										
		地域創造支援事業(交番用地取得、観光案内所整備、観光パンフレット作成、文化財活用センター整備)、事業活用調査(文化財活用センターの発掘)										
	事業名			削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響					
	当初計画から削除した事業 基幹事業	道路(駅前広場整備用地取得)			要素の変更による			影響なし				
		—			—			—				
	新たに追加した事業 基幹事業	—			—			—				
		—			—			—				
	交付期間の変更	平成18年度～平成22年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響		—						
		—										
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		従前値		目標値		数値		目標達成度			
	指標1	JR法隆寺駅乗降客数		人／日	19,000	H18	20,000	H22	△	あり		
								17,700		なし		
	指標2	QRコード利用回数		回／年	0	—	6,200	H22	×	あり		
								2,280		なし		
	指標3	文化財活用センター利用者数		人／年	0	—	6,200	H22	○	あり		
								9,300		なし		
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		従前値		目標値		数値		目標達成度※1			
	その他の数値指標1	観光客数		万人／年	68	H16			△	あり		
								119		なし		
4)定性的な効果発現状況	駅前広場の整備や駅舎構上化事業に伴い、施設のバリアフリー化を図り、利用者から便利になったとの声を聞くことができた。											
5)実施過程の評価	実施内容				実施状況				今後の対応方針等			
	モニタリング		なし		都市再生整備計画に記載し、実施できた							
	住民参加プロセス		なし		都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した							
	持続的なまちづくり体制の構築		整備後の住民参加を取り入れた活動(JR法隆寺駅前広場の清掃ボランティア活動、斑鳩文化財センターの受付・解説)		都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった		都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した		● 当初見込んでいなかった住民との協働管理を行うことができ、今後も同様に取組む。			