

(1) 公共交通特定事業

ＪＲ法隆寺駅			事業主体		斑鳩町（都市創生課）		実施状況	
事業内容 （左：基本構想の整備メニュー、右：具体的な整備内容）			事業量	単位	現行の実施計画	今回変更する実施計画	検討中／実施途中／実施済等	↓自由入力欄
①	障害者用停車施設の設置	—	2	箇所	令和 6 年度 ～ 令和 10 年度	令和 6 年度 ～ 令和 11 年度以降	検討中	駅周辺整備時にあわせて実施を検討
②	歩道の高さの改良	—	1	箇所	令和 6 年度 ～ 令和 10 年度	令和 6 年度 ～ 令和 11 年度以降	検討中	駅周辺整備時にあわせて実施を検討
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度		
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度		
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度		
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度		
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度		
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度		
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度		
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度		

事業実施に際し配慮すべき事項

- ・バス停留所については、ノンステップバスの乗降口の高さとの調整を行う。

事業実施位置または位置図

- ・①は、既設障害者停車施設の改善（北側、南側各1箇所）を行う。
- ・②は、南側が対象である。

(1) 公共交通特定事業

JR法隆寺駅			事業主体		西日本旅客鉄道（株）				実施状況	
事業内容 （左：基本構想の整備メニュー、右：具体的な整備内容）			事業量	単位	現行の実施計画	今回変更する実施計画			検討中／実施途中／実施済等	↓自由入力欄
①	バリアフリー化車両の導入	車椅子スペース	約30	編成	※既存車両リニューアル実施時等とあわせて実施	令和 年度 ～ 令和 年度			検討中	
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度				
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度				
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度				
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度				
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度				
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度				
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度				
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度				
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度				
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度				

事業実施に際し配慮すべき事項

・ バリアフリー化に対応した車両をすぐに導入することは難しいが、新製車両導入時や既存車両については、リニューアル実施時等にできる限り設置できるように努めていく。

事業実施位置または位置図

(1) 公共交通特定事業

バス			事業主体		奈良交通（株）			実施状況	
事業内容 （左：基本構想の整備メニュー、右：具体的な整備内容）			事業量	単位	現行の実施計画	今回変更する実施計画	検討中／実施途中／実施済等	↓自由入力欄	
①	バスロケーションシステムの拡大	※過年度整備済			令和 ー 年度 ～ 令和 ー 年度	令和 ー 年度 ～ 令和 ー 年度		実施済	
②	ノンステップバスの導入	車両代替	ー	ー	令和 1 年度 ～ 令和 11 年度以降	令和 6 年度 ～ 令和 11 年度以降		実施途中 16年度までを目標	
					令和 ー 年度 ～ 令和 ー 年度	令和 ー 年度 ～ 令和 ー 年度			
					令和 ー 年度 ～ 令和 ー 年度	令和 ー 年度 ～ 令和 ー 年度			
					令和 ー 年度 ～ 令和 ー 年度	令和 ー 年度 ～ 令和 ー 年度			
					令和 ー 年度 ～ 令和 ー 年度	令和 ー 年度 ～ 令和 ー 年度			
					令和 ー 年度 ～ 令和 ー 年度	令和 ー 年度 ～ 令和 ー 年度			
					令和 ー 年度 ～ 令和 ー 年度	令和 ー 年度 ～ 令和 ー 年度			
					令和 ー 年度 ～ 令和 ー 年度	令和 ー 年度 ～ 令和 ー 年度			
					令和 ー 年度 ～ 令和 ー 年度	令和 ー 年度 ～ 令和 ー 年度			
					令和 ー 年度 ～ 令和 ー 年度	令和 ー 年度 ～ 令和 ー 年度			

事業実施に際し配慮すべき事項

【バスロケーションシステム】

- ・平成30年に全路線にバージョンアップしたバスロケーションシステムを導入し、地図上でバス停とバスの現在位置を確認できるとともに、画面上のバス停をタッチすることで時刻表や接近情報が表示されるようになり、また英語等への表示切替も可能となっている。

【ノンステップバスの導入】

- ・奈良交通では、路線バス約600両を古い車両から順に毎年20～30両のペースで代替している。原則として平成13年からはワンステップバス、平成23年からはノンステップバスで代替を行っている。斑鳩町コミュニティバスのように、狭隘でノンステップバスの走行が困難な箇所がある路線では、ノンステップバスの導入ができない。

事業実施位置または位置図

(1) 公共交通特定事業

タクシー			事業主体		(一社) 奈良県タクシー協会		実施状況	
事業内容 (左：基本構想の整備メニュー、右：具体的な整備内容)			事業量	単位	現行の実施計画	今回変更する実施計画	検討中／実施途中／実施済等	↓自由入力欄
①	ユニバーサルデザインタクシーの導入	—	60	台	令和 1 年度 ～ 令和 4 年度	令和 1 年度 ～ 令和 5 年度		実施済
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度		
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度		
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度		
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度		
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度		
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度		
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度		
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度		
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度		
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度		

事業実施に際し配慮すべき事項

・車両の導入とあわせて、ユニバーサルドライバー研修を乗務員に受講させ、サービス向上に努めていく。

事業実施位置または位置図

—