

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和01年07月30日

計画の名称	斑鳩町における快適で活力ある暮らしの実現															
計画の期間	平成27年度 ～ 平成30年度（4年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	斑鳩町															
計画の目標	管渠施設整備を早期に実施し、公共下水道整備区域の拡大を図るとともに水洗化促進を行い、河川・水路の水質改善を推進する。															
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		2,811	A	2,811	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		平成27年度当初	平成29年度末	平成30年度末
1	斑鳩町の下水道整備率を48%（平成26）から60%（平成30）に向上させる。			
	整備率 整備済区域内人口（人） ÷ 行政区域内住基人口（人）	48%	56%	60%
2	平成25年度からの供用開始区域内で公共下水道に接続することにより不用となった浄化槽施設を雨水貯留施設に転用する補助申請件数0件（平成27）から10件（平成30）に向上させる。			
	申請件数 平成25年度からの供用開始区域内で浄化槽施設雨水貯留施設転用補助申請の件数	0件	5件	10件

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む		地域再生計画を含む	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	斑鳩町	直接	斑鳩町	管渠（ 污水）	新設	第 1 1 処理分区（未普及 対策）	污水管φ200～400mm L＝ 6， 5 0 0 m	斑鳩町	■	■	■	■		1,300		－
	A07-002	下水道	一般	斑鳩町	直接	斑鳩町	管渠（ 污水）	新設	第 1 2 処理分区（未普及 対策）	污水管200mm L＝ 6 9 0 m	斑鳩町	■	■	■	■		265		－
	A07-003	下水道	一般	斑鳩町	直接	斑鳩町	管渠（ 污水）	新設	第 1 3 処理分区（未普及 対策）	污水管φ200mm L＝ 1， 3 3 0 m	斑鳩町	■	■	■	■		236		－
	A07-004	下水道	一般	斑鳩町	直接	斑鳩町	管渠（ 污水）	新設	第 1 4 処理分区（未普及 対策）	污水管φ200～250mm L＝ 3 9 0 m	斑鳩町	■	■	■	■		215		－
	A07-005	下水道	一般	斑鳩町	直接	斑鳩町	管渠（ 污水）	新設	第 1 5 処理分区（未普及 対策）	污水管φ200～250mm L＝ 3， 8 0 0 m	斑鳩町	■	■	■	■		794		－
	A07-006	下水道	一般	斑鳩町	間接	個人	－	－	浄化槽施設雨水貯留施設 転用補助	申請件数10件	斑鳩町	■	■	■	■		1		－
											小計						2,811		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						2,811		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
定量的指標の実績値をもとに、斑鳩町上下水道課において実施	事業終了後
	公表の方法
	斑鳩町ホームページにて公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	各処理分区の公共下水道整備を行った結果、下水道処理人口の普及率及び水洗化率が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
今後も当町の財政状況を考慮しつつ、斑鳩町公共下水道全体区域内の普及促進に努める。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	整備済区域内人口（人） ÷ 行政区域内住基人口（人）		
	最 終 目標値	60%	
	最 終 実績値	60%	
2	平成25年からの供用開始区域内で浄化槽施設雨水貯留施設転用補助申請の件数		
	最 終 目標値	10件	面整備を3年継続工事として実施した現場が2現場あり、その区域の供用開始が平成31年4月となったことため。
	最 終 実績値	7件	