社会資本総合整備計画　　事後評価書

令和06年09月25日

計画の名称	斑鳩町における快適で活力ある暮らしの実現（重点計画）													
計画の期間	平成３１年度　～　令和０５年度　(5年間)										重点配分対象の該当	○		
交付対象	斑鳩町													
計画の目標	管渠の整備を行うことで公共下水道区域を拡大し水洗化の促進を行い、河川及び水路の水質改善を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	2,581	A	2,579	B	0	C	2	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0.07	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31	H33	H35
1	斑鳩町の下水道普及率を60%から71%に向上させる。			
	公共下水道の普及率を算定する。 整備済区域内人口（人）／行政区域内住基人口（人）	60%	65%	71%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

案件番号：　0000605992

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	R02	R03	R04	R05	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	斑鳩町	直接	斑鳩町	管渠（汚水）	新設	第11処理分区（未普及対策）	汚水管φ200～250mm　L=3,300m	斑鳩町	■	■	■	■	■	616		－
	A07-002	下水道	一般	斑鳩町	直接	斑鳩町	管渠（汚水）	新設	第12処理分区（未普及対策）	汚水管φ200～400mm　L=4,900m	斑鳩町	■	■	■	■	■	659		－
	A07-003	下水道	一般	斑鳩町	直接	斑鳩町	管渠（汚水）	新設	第13処理分区（未普及対策）	汚水管φ200mm　L=2,800m	斑鳩町	■	■	■	■	■	332		－
	A07-004	下水道	一般	斑鳩町	直接	斑鳩町	管渠（汚水）	新設	第14処理分区（未普及対策）	汚水管φ200～250mm　L=2,100m	斑鳩町	■	■	■	■	■	439		－
	A07-005	下水道	一般	斑鳩町	直接	斑鳩町	管渠（汚水）	新設	第15処理分区（未普及対策）	汚水管φ200～300mm　L=4,700m	斑鳩町	■	■	■	■	■	522		－
	A07-006	下水道	一般	斑鳩町	直接	斑鳩町	管渠（汚水）	新設	効率的な施設計画の見直し	施設計画の見直し　一式	斑鳩町					■	11		－
											小計						2,579		

案件番号：　0000605992

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						2,579		

案件番号：　0000605992

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H31	R02	R03	R04	R05	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	C07-001	下水道	一般	斑鳩町	間接	個人	ー	ー	浄化槽雨水貯留施設転用補助	下水道接続に伴う浄化槽の改良工事に対する補助　申請件数　20件	斑鳩町	■	■	■	■	■	2		ー
		単独・合併浄化槽から下水道への切替に対し、浄化槽に雨水を貯留する施設を設置することに対し補助する事で、水洗化促進を図る。																	
											小計						2		
											合計						2		

案件番号：　0000605992

事　後　評　価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 斑鳩町内部において実施	事後評価の実施時期 令和６年９月 公表の方法 斑鳩町ホームページ上に掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	未普及対策事業として、12.2ｋｍの汚水管を整備した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
引き続き費用対効果を考慮し、未普及対策事業として下水道整備を実施していく。	

案件番号：0000605992

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最　終 目標値	71%	費用対効果を考慮し、人口密集地を優先的に整備したため。
	最　終 実績値	72%	

案件番号：0000605992