

# 議会運営委員会

平成30年3月7日午前11時40分から委員会室で開かれた。

## 1. 出席委員

◎木澤 正男	○小村 尚己	小林 誠
平川 理恵	嶋田 善行	坂口 徹
奥村 容子		
伴 議長		

## 2. 理事者出席者

教 育 長	藤原 伸宏	総 務 部 長	面卷 昭男
-------	-------	---------	-------

## 3. 会議の書記

議会事務局長	真弓 啓	同局長補佐	大塚 美季
--------	------	-------	-------

## 4. 審査事項

別紙のとおり

開会（午前11時40分）

署名委員 奥村委員、小村委員

委員長

皆さん、お疲れさまです。

全委員出席されておりますので、ただいまから議会運営委員会を開会し、本日の会議を開きます。

最初に、本委員会の会議録署名委員を私から指名いたします。

会議録署名委員に、奥村委員、小村委員のお2人を指名いたします。お2人には、よろしく願いいたします。

本日の議事日程は、お手元に配布していますレジメのとおりでございますので、レジメに沿って進めてまいりたいと思います。

初めに、1. 協議事項、（1）平成30年第1回斑鳩町議会定例会について、①付議予定議案等の取扱いについてを議題といたします。

本定例会初日の全員協議会で教育長から報告がございました、史跡中宮寺跡整備工事について、その後、新たな動きがあったということで、教育長から報告の申し出がございましたので、ご説明いただきたいと思ひます。 藤原教育長。

教育長

それでは、私のほうから、本定例会での追加議案の提出等につきまして、2点ご報告とお願いをさせていただきたいと思ひます。

まず、1点目でございますが、初日の全員協議会において、ご報告をさせていただいた件でございます。

現在、生涯学習課が進めております史跡中宮寺跡整備工事につきまして、平成29年第3回定例会におきまして、議案第25号 平成29年度史跡中宮寺跡整備工事請負契約の締結について、6月21日に議決をいただいたところでございます。

本工事につきましては、平成30年3月23日までを契約工期として、工期内完成を目指してすすめてきたところではございますが、昨年11月に監理委託をしておりますコンサル会社の担当者が急逝をされ担当者が交替されたことから、工事に遅れが生じ、現在、非常に余裕のない状況となっております。

このようななか、今後、天候等の事情により工期内竣工ができないことも見込まれますことから、議会議決後276日間とする工期を8日間延長させていただきまして、議会議決後284日間に変更させていただきたく、本定例会において追加議案を提出させていただきまして、議決を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。

どうぞよろしくお取り計らいいただきますようお願い申し上げます。

次に、2点目でございます。同じく史跡中宮寺跡の整備に係ります関連工事としまして、史跡地北側の隣接地におきまして、史跡地内にごさいました農道の付け替え工事を行うため、当該地の発掘調査を行っておりましたところ、東西にわたり8個の柱穴を確認をいたしました。この遺構が中宮寺に関係した遺構の可能性もありますことから、今後ですね、史跡中宮寺跡整備検討委員会の先生方とご相談させていただき、また、県教育委員会とも協議をいたしまして、今後の方針を定めてまいりたいと考えているところでございます。

つきましては、当面、工事に着手できる状況にはございませんので、当該工事費につきまして、繰越明許費として平成30年度へ予算繰り越しをいたしたく、これに係る補正予算を提出させていただきたいというふうに考えているところでございます。

なお、この工事費につきまして、設計変更を伴いますことから、現在、設計のくくり直しなど、事務作業を進めているところではございますけれども、現在のところこの目途がたっていない状況でございます。そういったことで、3月16日の総務常任委員会には、ただ今申し上げました内容のご報告を申し上げたいと思っており、なお、本会議最終日に提出できるようであれば、追加上程させていただきたいと考えております。また、間に合わない場合も想定されますので、その際には専決処分させていただきたく合わせてお願い申し上げます。どうぞよろしくお取り計らい願いますようお願い申し上げます。

委員長

それではですね、まず、本定例会初日の全員協議会でご報告していただいております史跡中宮寺跡整備工事請負契約の工期の延長についてですが、この議案の取り扱いについて、ご協議いただきたいと思います。

す。

方法といたしましては、1つとしては、明日3月8日の一般質問の後に追加上程し、提出議案説明、総括質疑を行い、そこで即決するという方法。2つとしては、同じく明日3月8日に追加上程し、提出議案説明と総括質疑を行い、さらに総務常任委員会に付託をし、最終日に議決する方法。また3つ目としては、総務常任委員会でこの内容について町側からご報告いただき、一定の審議を行い、最終日に追加上程、議決を行うという、以上3つの方法が考えられるかと思います。

いずれの取り扱いとすべきか、委員皆さまのご意見をお受けいたしたいと思います。いかがでしょうか。 嶋田委員。

嶋田委員 ちょっとわからへんところあるねんけど、この工期を延長するというのは何日、8日間延長ということで、期限は3月31日ということ、それと新たに遺構が出てきたことに関して検討して、区画の変更はないのかな、その工期はどうなるわけ。

委員長 藤原教育長。

教育長 まず1点目の史跡中宮寺の整備工事の工期の延長についてのご質問なんですけども、これにつきましてはですね、8日間延長させていただきまして、年度内いっぱいの3月31日まで余裕をもって取りたいと考えております。

2点目のご質問なんですけども、柱跡というのが出てきましてですね、これがどうも一番、なんて言うんですか、中宮寺のいわゆる今現在史跡整備進めてます、中宮寺の北側の塀跡じゃないかなというふうに推定をしているところございまして、今現在ですね、それを確かめるべく調査を更に進めているところございまして。その中でもし今後ですね、先生方に見ていただきまして、ご意見もいただきたいなと思っております。その際にですね、場合によりましては、そのまま保存しながら埋め戻すという方法、あるいは区域の変更といいますか、いわゆる史跡中宮寺跡の指定の区域の変更等もございまして。こういったこと

につきましては、今後先生方のご意見、また県教育委員会、文化財保存会と協議を進めながらですね、どうしていくのかという方針を決めていきたいなと思っているところでございます。まあ、そういったことで今後の日程が非常に未確定な状況の中で、とりあえずはこの農道の工事費につきましてはですね、いったん翌年度へ繰り越しをさせていただきたいというふうに考えております。

委員長 嶋田委員。

嶋田委員 そしたら、工期の延長と北側の里道いうんかな、それとは別と考えてええわけですか。

教育長 似たようなところで申し訳ないんですけども、別でございます。

委員長 他の委員さんいかがでしょうか。  
どういう方法にするかということも含めてご意見いただければと思うんですけども。 小林委員。

小林委員 そもそも適切な対応の仕方っていうのが、どれが適切なのかがわからないんですけども、ほかの議案と同じように、2番目の案で、総務委員会の方でもう1度議論していただく方がいいのかなというふうに個人的には思っております。

委員長 2番目というと。明日上程して総務常任委員会に付託して審議をするということですね。 嶋田委員。

嶋田委員 まだようわからへんねんけども、北側の里道の工事、付け替え工事に関しては今回の整備計画の中には入ってなかったわけですか。

委員長 藤原教育長。

教育長 今回の整備計画の中には入ってございませんでした。

委員長 嶋田委員。

嶋田委員 そしたらね、僕は今回は本会議場で総括質疑のあと、表決をしてもいいのではないかなと、結局工期の延長だけであるんでね、それでいいのではないかなと思います。ほんでその新たに出てきた遺構は別工事ということであれば、それは総務委員会に報告していただいて、そのうえで、そやけど、繰越明許費はその時に出してもらわなあかんのかな、補正予算の関係で、の時に、それはまた後でもええんかな。

委員長 最終日までに間に合うようだったら、議案として提出をされるということで、間に合わない場合は専決処分ということで、さっき教育長おっしゃっていたと思うんですけども。だから発掘したものをまず専門家の人に見てもらって、どういうものなんかという判断していただくとか、いろいろ手続等が必要で、それが会期内にできるか、見通しが立つかどうかという、そういう問題があるのかなと思うんですけども。

嶋田委員。

嶋田委員 そしたら、とにかく工期の延長に関しては、僕はもう本会議で表決すればいいのではないかなと思います。そして、また、里道の、里道ですか、の付け替えに関しては、そんな一朝一夕にできるものではなしに、もっと範囲広げて調べてみいとか、おそらくそういうことになるのではないかなと思いますんで、専決処分というよりも、もうとにかく結果でるまで見ていくという形でしか仕方ないのではないかなと、僕は思ってますね。

委員長 藤原教育長。

教育長 ただ今のお話聞くとあれなんですけども、史跡の発掘調査の件に関しましてはですね、今後そういう形で調査を進めながらいろんな関係機関

とも協議を進めていかないと思います。今、お願いしておりますのは、この道路の、その場所におけます農道の工事につきましてはですね、これにつきましてはおっしゃるような今後の方向によっては工事を行わないということも確かにございます。しかしながらですね、場合によってはその遺構を現状保存をしながらですね、舗装工事をしてよいということも想定されますので、とりあえずはこの工事費をですね、確保しておくために繰越をしておきたいと、もしですね、農道工事をしてよいということになった時にですね、この予算を確保しておかなければ、工事が進められない、予算が、予算をですね、30年度の予算を補正をして対応しなければならないということもございます。そういったことで近隣の方にですね、ご迷惑をおかけしますということもございまして、できるだけそういった場合には早期に工事にかかるように予算を確保しておきたいということで、繰越をお願いしたいということでございます。

委員長 先ほど教育長、中宮寺の整備計画の中にはそれは入っていないとおっしゃっていましたが、でも中宮寺の整備に関わって農道の付け替えが必要だというものなんですよ。もともとどういう予算組みしてはったんですか。 藤原教育長。

教育長 もともとはですね、北側に隣接されます田畑がございまして。そちらの方へ行かれるための農道というのが史跡地内にもともとございました。そうした中ですね、当初の計画は史跡地内の周遊道路といいますか、そちらを通ってもらって入っていただくというような計画で進めてきたところでございますけれども、やはりそういった中で園内を通りたくてもご不便がございまして。また、園の利用者に関しましてもですね、安全面等も配慮しなければならないということで、付け替えをすることにさせていただいたものでございます。

委員長 それって、そういう説明って総務委員会でしていただいていたんですかね。たぶんその説明はなかったと思うんです。だから、その話がまずあ

ったというのを言ってもらわんと皆さん理解でけへんのかなと思うんですけど。だからもともと中宮寺の整備で周遊道路までだとしていたのが、新たに農道の付け替えが発生したというふうになるんですかね。

委員長 暫時休憩いたします。

( 午前 11 時 55 分 休憩 )

( 午後 0 時 分 再開 )

委員長 再開いたします。

改めまして委員皆様のご意見お聞きしたいと思います。いかがでしょうか。 平川委員。

平川委員 新たに出てきた遺構のこともありますので、付託して進めたらいいと思います。

委員長 奥村委員。

奥村委員 同じ意見で、付託して決めていただきたらと思います。

委員長 坂口委員。

坂口委員 関連することですんで、付託して審議していただければと思います。

委員長 そしたら多くの皆さん、総務委員会に付託して審議していただいではというご意見かと思しますので、そういう形で確認させていただいてもよろしいですか。

( 異議なし )

委員長 それでは、史跡中宮寺跡整備工事請負契約の工期の延長についての議

案の取り扱いは、明日3月8日に本会議に上程していただいて、総務常任委員会に付託、最終日に議決をするという日程で進めさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。

( 異議なし )

委員長

異議なしと認めます。

議長には、ただいま確認しましたとおり、付議議案の取り扱いをしていただきますよう、お願いいたします。

それと次に、先ほど教育長から新たにご報告いただきました、補正予算の件についてでございますが、現段階では、事務手続きのめどがたっていないとのことでございますので、3月16日(金)開催予定の総務常任委員会で内容についてはご報告いただいて、議案の提出に関しましては、補正予算の事務手続きの状況により、3月19日(月)開催予定の議会運営委員会において改めて判断せざるを得ないというふうに考えておりますが、これについてはそういう形で進めさせてもらってよろしいでしょうか。

( 異議なし )

委員長

それでは、史跡中宮寺跡整備工事に係る補正予算については、今回の議会運営委員会によって改めて判断させていただくということで確認をしておきます。

次に、2. その他について、各委員から質疑、ご意見等があれば、お受けいたします。ございませんか。

( な し )

委員長

それでは議長から、何かございませんか。

( な し )

委員長 事務局から、何かございませんか。

( な し )

委員長 それでは、これをもって、その他については終わります。  
以上をもちまして、本日予定しておりました案件は全て終了いたしました。

なお、本日の委員長報告のまとめについては、正副委員長にご一任いただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。

( 異議なし )

委員長 異議なしと認めます。  
それでは、これをもって本日の議会運営委員会を閉会いたします。  
どうもお疲れ様でした。

(午後0時07分 閉会)